

बिहार गज़ट

असाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

15 **आश्विन** 1938 (**श**0) (सं0 पटना 871) पटना , शुक्रवार , 7 अक्तूबर 2016

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना 19 अगस्त 2016

सं0 22 नि0 सि0 (सिवान)—11—11/2012/1771—श्री विजय किशोर सिंह, (आई0 डी0—2002), तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता गाड़ा प्रमण्डल, छपरा सम्प्रति सेवानिवृत के पदस्थापन अविध के दरम्यान गाड़ा के द्वारा सिवान जिलान्तर्गत रधुनाथपुर एवं हुसैनगंज प्रखंडों में कराये जा रहे सिंचाई नाले के निर्माण कार्य से संबंधित श्री विक्रम कुंवर स0 वि0 स0 से प्राप्त परिवाद की जांच उड़नदस्ता अंचल से करायी गयी। उड़नदस्ता अंचल द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेतन के समीक्षोपरान्त इसकी छाया प्रति संलग्न करते हुए पायी गई अनियमितता के संबंध में विभागीय पत्रांक 1119 दिनांक 12.10.12 द्वारा श्री सिंह से स्पष्टीकरण पूछा गया। तदालोक में श्री सिंह से प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त उनके विरुद्ध निम्नलिखित आरोपों के लिए आरोप पत्र प्रपत्र—"क" गठित कर बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी०) के तहत विभागीय संकल्प ज्ञापांक 188 दिनांक 20.01.15 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी:—

सिवान जिला अनतर्गत रघुनाथपुर प्रखण्ड में गाड़ा प्रमण्डल, छपरा द्वारा पाँच अद्द विभिन्न नहर प्रणालियों से निसृत पक्का नाला निर्माण कार्य कराया गया। उड़नदस्ता द्वारा जांचित चार अद्द नाला निर्माण कार्य योजनाओं का स्थलीय जांच में व्यवहृत सीमेंट, मोर्टार, प्लास्टर तथा पी0 सी0 सी0 प्रावधानित सीमेंट बालु के अनुपात से बालु की मात्रा अधिक पाया गया। जो निम्नवत है:—

	Ι (^
क्र0	कार्य का नाम	प्राक्कलन के	जांच के दौरान एकत्रित	अभ्युक्ति
		अनुसार लिये गये	नमुने की जॉचफल	
		नमुने की विशिष्टि	(cement, sand by	
			volume)	
1.	कटवार W/C के वि0 दू0-0.90	Plaster 1:6	<u>1:7.4</u>	बालू ज्यादा पाया गया
	(R) से निस्सृत नाला	PCC 1:2:4	1:2.8	
2.	कटवार W/C के वि0 दू0—2.	Plaster 1:6	<u>1:8.9</u>	बालू ज्यादा पाया गया
	4(R) से निस्सृत नाला	PCC 1:2:4	<u>1:3.4</u>	
3.	चंदपुर वितरणी के वि0दू० —51.	PCC 1:2:4	1:4.3	बालू ज्यादा पाया गया
	25(R) से निस्सृत नाला			

क्र0	कार्य का नाम	प्राक्कलन के	जांच के दौरान एकत्रित	अभ्युक्ति
		अनुसार लिये गये	नमुने की जॉचफल	-
		नमुने की विशिष्टि	(cement, sand by	
			volume)	
4.	रघुनाथपुर उप वितरणी के	Cement	1:8.9	बालू ज्यादा पाया गया
	वि0दू0—20.50(R) से निस्सृत	mortar 1:6	<u>1:4.4</u>	
	नाला	PCC 1:2:4		

उपरोक्त विवरणी से स्पष्ट है कि नाला निर्माण कार्य में सीमेंट, मोर्टार, प्लास्टर तथा पी0 सी0 सी0 कार्य में बालू की मात्रा अधिक पाया गया। जो मान्य सीमा के अन्तर्गत नहीं है तथा भुगतान प्राक्कलन में प्रावधानित विशिष्टि के अनुरूप करने के कारण सराकारी राशि का क्षति हुआ। जिसके लिए आप दोषी है।

उक्त विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन की समीक्षा विभागीय स्तर पर की गयी। समीक्षा में पाया गया कि संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोप प्रमाणित नहीं होने का मंतव्य दिया गया है। समीक्षोपरान्त संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से असहमत होते हुए असहमति के निम्नांकित बिन्दुओं पर विभागीय पत्रांक 2616 दिनांक 01.12.15 द्वारा संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न करते हुए द्वितीय कारण पृच्छा की गयी।

कदवार जलवाहा के वि0 दू0—2.4 आर0 से निःसृत नाला के प्लास्टर में सीमेंट की मात्रा में 29.29% की कमी रघुनाथपुर उप वितरणी के वि0 दू0 20.5 आर0 से निःसृत नाला के मोर्टार एवं कंक्रीट में सीमेंट की मात्रा में क्रमशः 29. 29% एवं 25.53% की कमी होने से सीमेंट बालू के अनुपात में बालू की मात्रा अधिक पाये जाने के फलस्वरूप भुगतान प्राक्कलन में प्रावधानित विशिष्टि के अनुरूप करने से सरकारी राशि की क्षति का आरोप प्रमाणित होता है।

श्री सिंह से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी एवं समीक्षा में पाया गया कि श्री सिंह द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब में मुख्य रूप से निम्नांकित बातें कही गयी है:–

(i) संवेदक के विपत्र से जमानत की राशि 10 प्रतिशत रोक कर भुगतान किया गया है, जिसकी विवरणी निम्न प्रकार है:—

क्र	कार्य का नाम	स्वीकृत	एकरारनामा की राशि	प्रथम चालू विपत्र से	कुल जमा जमानत की	मापपुस्त सं0
		प्राक्कलन की राशि	पग सारा	ापपत्र स संवेदक को	जमानत की राशि	एवं पृष्ट
				चेक से किया		
				गया भुगतान		
1.	कटवार जलवाहा के वि०	322931	319764	249744	8000 एवं	843 ਧ੍ਰ0—50
	दू० २.४ आर० से निःसृत				25046	
	नाला का निर्माण कार्य					
2.	रघुनाथपुर उप वितरणी के	276973	274256	216522	6600 एवं	844 塓0—29
	वि० दू० २०.५ आर्० से				21700	
	निःसृत नाला का निर्माण					
	कार्य					
	कुल जोड़:-	599904	594020	466266	61346	

इस प्रकार संवेदक को 466266 / — का भुगतान किया गया है एवं 61346 / — रोककर रखा गया है। संवेदक के विपन्न से काटी गयी इस राशि से किसी प्रकार की न्नुटि पाये जाने पर वसूली की जा सकती है। अंतिम विपन्न पारित करते समय तकनीकी परीक्षक कोषांग के पन्नांक 2961 दिनांक 03.12.90 के दिशा निर्देश के अनुसार भी आवश्यक कार्रवाई कर जमानत की राशि से वसूली की जा सकती है। अतः सरकारी राशि की क्षति का आरोप प्रमाणित नहीं होता है।

- (ii) मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग, तकनीकी परीक्षक कोषांग के पत्रांक 2961 दिनांक 03.12.90 से यह भी स्पष्ट है कि प्रयोगशाला जांच फल बहुत कारणों से प्रभावित होता है, जिसमें 25 प्रतिशत तक की भिन्नता को अनुज्ञेय सीमा के अन्दर माना जा सकता है।
- (iii) सीमेंट मोर्टार एवं सीमेंट प्लास्टर में सीमेंट की मात्रा में कमी का कारण Hand Mixing नमुना एक साल बाद लिया जाना, नालों में पानी का चलना एवं वायुमंडलीय प्रभाव हो सकता है।
- (iv) पी0 सी0 कार्य के उपर 12 कि0 मी0 का प्लास्टर किया गया था। पी0 सी0 की नमुना नाला के उपरी भाग से कहीं कहीं से एक जगह का लिया गया था, जिससे प्लास्टर नमुने में सम्मिलत हो गये थे। इसके कारण भी जांचफल में बालू की मात्रा में बढ़ोतरी होना स्वाभाविक है।
- (v) गुण नियंत्रण के लिए गाड़ा में प्रयोगशाला की व्यवस्था नहीं थी, जिसके कारण अनुमान के आधार पर गुणवत्ता का आकलन कर भुगतान किया जाता था। अगर प्रयोगशाला की व्यवस्था होती तो गुण नियंत्रण से जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरान्त ही भुगतान किया जाता।

(vi) नियमानुसार निर्माण कार्य में कार्यपालक अभियन्ता को भुगतान हेतु कार्य का दस प्रतिशत स्वयं जांच करना चाहिए जो कि इनके द्वारा किया गया है। कार्य क्षेत्र बड़ा होने के कारण एक कार्य स्थल पर उपस्थित रहकर कार्य करना इसके लिए संभव नहीं था। कार्य स्थल पर हमेशा उपस्थित रहकर समुचित ढ़ग से कार्यो का निष्पादन कराने की जिम्मेवारी संबंधित कनीय अभियनता एवं अवर प्रमण्डल पदाधिकारी की होती है। अगल बालू की मात्रा थोड़ी अधिक है तो इसके लिए वे जिम्मेवार है।

उक्त द्वितीय कारण पृच्छा के जबाव की समीक्षा से स्पष्ट हुआ कि:-

नाला निर्माण कार्य अन्तर्गत उड़नदस्ता द्वारा एकत्रित नमुनों की जांचोपरान्त सिंचाई गवेषण संस्थान, खगौल द्वारा दिये गये जांचफल निम्नवत उदध्त किया जाता है:—

310 144 14 914 160 11 140 0420 144 41 9101 6.					
क्र	कार्य का नाम	प्राक्कलन के अनुसार लिये	जॉचफल	सीमेंट की मात्रा	
		गये नमूने की विशिष्टि		में कमी	
1	2	3	4	6	
1.	कटवार w/c के लिए वि0 दू0–2.4 (R)	Plaster 1:6	1:8.9	29.29%	
	से निस्सृत नाला	PCC 1:2:4	1:3.4	16.67%	
2.	रघुनाथपुर उप वितरणी के वि0दू0—20.4	Mortar 1:6	1:8.9	29.29%	
	(R) से निस्सृत नाला	PCC 1:2:4	1:4.4	25.53%	

स्तंभ—5 में सीमेंट की मात्रा में प्रतिशत कमी अंकित है। कटवार जलवाहा के वि0 दू0—2.4 (R) से निस्सृत नालों में प्लास्टर कार्य में सीमेंट की मात्रा 29.29% की कमी पायी गयी है। इसी प्रकार रघुनाथपुर उप वितरणी वि0 दू0 के 20.5 (R) से निस्सृत नाला के मोर्टार में तथा पी0 सी0 सी0 में सीमेंट की मात्रा में क्रमशः 29.29% एवं 25. 53% कमी पायी गयी है।

तकनीकी परीक्षक कोषांग (मंत्रिमंडल निगरानी विभाग) के पत्रांक 2961 दिनांक 03.12.90 के अनुसार कार्य कराने में बरती गयी सावधानिया एवं गुणवत्ता नियंत्रण के बाद भी जांच फल में 25 प्रतिशत तक की भिन्नता को अनुज्ञय सीमा के अन्तर्गत माना जा सकता है। इसमें जांच फल प्रभावित होने के विभिन्न कारणों यथा संघटक के प्रकार रासायनिक रचना, कारीगरी, माप आयतन या वजन से, सैम्पल लेने का तरीका, इत्यादि को समाहित किया गया है।

श्री सिंह द्वारा Hand Mixing एवं नमुना एक साल बाद लिये जाने को सीमेंट की मात्रा में कमी का कारण बताया गया है। लेकिन ये कारण जॉचफल प्रभावित करनेवाले कारणों में सम्मिलत नहीं है। इनके द्वारा नालों में पानी का चलना, वायुमंडलीय प्रभाव, नमुने संग्रहित किये जाने में प्लास्ट का अंश पी0 सी0 मीं सम्मिलत हो जाने को भी सीमेंट की मात्रा में कमी का कारण बताया गया है, जिसे स्वीकार योग्य नहीं माना जा सकता है। इनका यह कहना मान्य किया जा सकता है कि जांच के लिए प्रयोगशाला नहीं रहने से अनुमान के आधार पर गुणवत्ता का आकलन कर भृगतान किया जाता था, लेकिन न्यून विशिष्टि के लिए इसे आधार नहीं बनाया जा सकता।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर आरोप प्रमाणित होता है। श्री सिंह द्वारा दो अद्द कार्यो के लिए प्रथम चालु विपत्र से 466266 / – का भुगतान किया गया है। तकनीकी परीक्षक कोषांग मंत्रिमंडल निगरानी विभाग के पत्रांक 462 दिनांक 30.03.1982 द्वारा कार्यपालक अभियनता को दस प्रतिशत कार्य की जांच करनी है।

अतः उक्त प्रमाणित आरोप के लिए सरकार द्वारा श्री सिंह के विरूद्व निम्न दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया:-

"दस प्रतिशत पेंशन से कटौती एक वर्ष के लिए"

उक्त दण्ड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से सहमति प्राप्त है।

उक्त निर्णय / सहमति के आलोक में श्री विजय किशोर सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, गाड़ प्रमण्डल, छपरा सम्प्रति सेवानिवृत को निम्न दण्ड दिया एवं संसूचित किया जाता है:—

''दस प्रतिशत पेंशन से कटौती एक वर्ष के लिए''

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, जीउत सिंह, सरकार के उप-सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित। बिहार गजट (असाधारण) 871-571+10-डी0टी0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in